Beilage 3
Energetische Sanierungen

Gebäude	Adresse	Eigen-tümer	Energieträger	Maßnahme	Dämmstoff	Volumen [m3]	Umstellung Jahr	Verbrauch Einsparung [MWh]	CO2 Einsparung [t]
Schloss Leonstein – Eine sozialpädagogische	4050 Traun Rumaerstraße 51	LIG	Erdgas (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade, neue Fenster	EPS	103	2023	20	100
LWBFS Andorf	4770 Andorf, Rathausstraße 16	LIG	Fernwärme Fremd (Raumwärme und Warmwasser)	Zubau+Dämmung	EPS	35	2024		0
BS Freistadt Bauhof	4240 Freistadt, Linzer Straße 45	LIG	Erdgas (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade, oberste Geschoßdecke	EPS/Mineralwolle	64	2024		0
BS Freistadt Turnsaal	4240 Freistadt, Linzer Straße 45	LIG	Erdgas (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade, oberste Geschoßdecke	EPS/Mineralwolle	142	2024	160	32
BS Freistadt Internat	4240 Freistadt, Linzer Straße 45	LIG	Erdgas (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade, oberste Geschoßdecke	EPS/Mineralwolle	267	2025(begonnen 2024)	197	39
BS Ried Westtrakt	4910 Ried im Innkreis, Volksfeststraße 7	LIG	Fernwärme Fremd (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade, oberste Geschoßdecke, Fenster	EPS/Mineralwolle	184	2025(begonnen 2024)	235	0
BS Ried Osttrakt	4910 Ried im Innkreis, Volksfeststraße 7	LIG	Fernwärme Fremd (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade, oberste Geschoßdecke, Fenster	EPS/Mineralwolle	182	2025(begonnen 2024)	166	0
					Summe Einsparung		**2023**	**20**	**100**
					Summe Einsparung		**2024**	**160**	**32**
					Summe Einsparung		**2025**	**598**	**39**